

监 理 日 志

日期：2020年 10 月 20 日

天气：晴

星期：星期二

气温：15~22℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、检查一、二号屋面组件安装施工，四号一体夹具安装纵横直度质量良好。 三、与甲方浦工验收箱变基础底板钢筋绑扎，同意浇筑。 四、对箱变底板浇筑进行旁站。 五、召开第八次监理例会。 六、傍晚进行安全消防演练。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南红太阳新能源科技有限公司	1、箱变基础底板钢筋绑扎及浇筑四人，剪刀梯基础开挖四人。 2、一、二号屋面组件安装，施工人员八人。 3、四号屋面一体夹具安装，施工人员四人。 4、现场管理人员五人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	