

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 22 日

天气：晴

星期：星期四

气温：13~20℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，组件吊装专职安全员现场指挥，警示线到位，吊带无磨损，资格操作证齐全。 二、检查一、二号屋面组件安装施工，二号屋组件安装平整度因屋面原因稍有高差、纵横直质量良好。 三、检查箱变基础墙体砌筑未按规范要求放置拉墙筋，马牙槎留置也不正确，要求立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、箱变基础墙体砌筑四人，剪刀梯基础开挖两人。 2、一、二号屋面组件安装，施工人员八人。 3、三、四号屋面组件吊装施工人员八人，吊车一台，钗车一台，。 4、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：