

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：星期五

气温：11~20℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、检查一、二、三、四号屋面组件安装施工，四号组件安装缝隙大小不一，要求整改并换人，确保施工质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、剪刀梯基整理四人。 2、一、二、三、四号屋面组件安装，施工人员十八人 3、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：