

监 理 日 志

日期：2020年 10 月 25 日

天气：晴

星期：星期日

气温：13~21℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，检查吊车钗车人证合一，钢绳、吊带无磨损。 二、检查一、二、三、四号屋面组件安装施工，质量良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、过道及平台安装四人。 2、屋面组件安装，施工人员十八人。 3、箱变基础支模、钢筋绑扎四人。 4、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：