

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 26 日

天气：多云

星期：星期一

气温：13~21℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、检查一、二、三、四号屋面组件安装施工，质量良好。 三、对剪刀梯基础钢筋绑扎进行隐蔽验收。 四、对剪刀梯基础底板浇筑进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、平台钢梯安装四人。 2、屋面组件安装，施工人员十八人。 3、箱变基础浇筑四人，泵车一台，搅拌车两辆。 4、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：