

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 27 日

天气：多云

星期：星期二

气温：15~22℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、检查一、二、三、四号屋面施工，质量良好。 三、剪刀梯基础柱钢筋绑扎质量良好，间距符合要求。 四、检查逆变器焊接整改情况良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、剪刀梯柱钢筋绑扎安装四人。 2、屋面桥架安装，施工人员十六人。 3、逆变器支架返工焊接两人。 4、现场管理人员五人。 5、召开第九次监理例会。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：