

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 28 日

天气：多云

星期：星期三

气温：17~20℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、检查一、二、三、四号屋面组件施工，质量良好。 三、检查箱变平台、剪刀梯基础柱钢筋绑扎及支质量良好，放置间距符合设计要求。 四、箱变平台梁钢筋垫层用木板垫着，已要求立即调换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、箱变平台、剪刀梯柱钢筋绑扎、模板安装六人。 2、屋面组件、桥架安装，施工人员十八人。 3、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：