

# 监 理 日 志

日期：2020年 10 月 29 日

天气：多云

星期：星期四

气温：15~22℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、与甲方浦工对箱变基础平台隐蔽验收及剪刀梯基础柱隐蔽验收。 三、检查逆变器安装符合要求，组件桥架安装良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、屋面桥架、逆变器、组件安装，施工人员十八人。 2、箱变基础平台剪刀梯基础柱浇筑 4 人。 3、现场管理人员五人。 4、下去电厂档案室学习归档资料。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：