

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 05 日

天气：多云

星期：星期四

气温：11~21℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，垂直桥架吊蓝施工，专职安全员现场指挥，焊接施工灭火器随身携带，多名管理人员现场管理。 二、检查屋面接地焊缝良好，搭接符合要求。 三、检查组串套管部分弯曲，要求调整至符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、屋面接地、套管、桥架安装，施工人员十八人。 2、原电缆沟面草坪清理四人 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：