

## 监 理 日 志

日期: 2020年 11月 06日

天气: 多云

星期: 星期五

气温: 15~23℃

工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况: 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场管理。 二、检查屋面接地焊缝良好，搭接符合要求，部分防腐不到位，已要求补刷。 三、检查组串插口制作到位，未发现不符合要求。 四、水管保温套已上屋面，要求铝箔到位。			
	施工内容及进度			
施工情况	施工单位  湖南红太阳新能源科技有限公司	1、1/2#屋面逆变插口制作、3#接地焊接防腐施工人员十一人。 2、原电缆沟面草坪清理四人。 3、现场管理人员四人。		
		安全生产正常		
本日现场监理人员				
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		