

监 理 日 志

日期：2020年 11 月 07 日

天气：多云

星期：星期六

气温：12~23℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场管理。 二、检查屋面接地焊缝良好，搭接符合要求，部分防腐到位。 三、检查组串插口制作到位，组串放线良好。 四、电缆沟原面表土开挖已完成，井盖分段打开并放置了滚轮。 五、根据技术协要求，剪刀梯栏杆为不锈钢管材，但设计用的是镀锌钢管，且已制作完成，已发通知单要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、1/2#屋面逆变插口制作、3#接地焊接及防腐施工人员十一人。 2、原电缆沟面草坪清理四人。 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	