

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 09 日

天气：多云

星期：星期一

气温：10~19℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场管理。 二、剪刀梯安装焊接良好。 三、检查水管安装、组串插口制作良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、四号屋面放组串线，一号屋面逆变插口制作，二号屋面水管安装施工人员十一人。 2、剪刀梯安装八人。 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：