

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 11 日

天气：多云

星期：星期三

气温：10~21℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、检查接地连接、水管安装、逆变电缆头制作符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、二、三号屋面水管施工、接地连接安装，电缆头制作，施工人员六人。 2、旁站高压电缆敷设，滚轮放置到位，施工人员 15 人, 钗车一台。 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：