

监 理 日 志

日期：2020年 11 月 12 日

天气：多云

星期：星期四

气温：19~20℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、检查箱变接地不符合要求，已要求整改。 三、水管安装、逆变电缆头制作符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、三、四号屋面水管施工、箱变接地施工、电缆头制作，施工人员六人。 2、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	