

# 监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 22 日

天气：阴

星期：星期日

气温：10~12℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

|                            |                                                                                                                                   |                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视工地施工现场情况：</p> <p>一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。</p> <p>二、检查垂直下引接地偏铁焊接连接、控制柜接地等施工质量良好。</p> <p>三、督促查找不合格组件两块，准备送上海复检。</p> |                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                              |
|                            | 湖 南<br>红 太<br>阳 新<br>能 源<br>科 技<br>有 限<br>公 司                                                                                     | <p>1、垂直下引接地偏铁连接、线管加装夹具六人。</p> <p>2、开关柜接线、查找不合格组件五人。</p> <p>3、现场管理人员四人。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>安全生产正常</p>                                                                                                                     |                                                                            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                   |                                                                            |
| 记录人：                       |                                                                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                       |