

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 23 日

天气：阴

星期：星期一

气温：10~13℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、检查下引接地偏铁焊接连接、水管热熔等施工质量良好。 三、对接地电阻测试符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、下引接地偏铁连接、水管施工、逆变封门制作六人。 2、开关柜接线、水泥地面钻孔四人。 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：