

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 24 日

天气：小雨

星期：星期二

气温：8~11℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、天津特变箱变到货，要求检查司机苏康码并进行箱体内外消毒、所有人员戴好口罩。 三、检查吊车司机操作证齐全，钢丝绳、吊带无磨损，并对吊装箱变进行安全旁站。 四、召开第十三次监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、逆变封门制作安装、箱变一次穿线六人。 2、箱变吊装就位五人。 3、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：