

监 理 日 志

日期：2020年 11 月 25 日

天气： 小雨

星期： 星期三

气温： 8~12℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、箱变二次线安装连接，要求所有人员戴好口罩。 三、开关柜到货，下雨天要求卸车注意安全。 四、对箱变线头制作安装进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、开关柜到货，卸货移位至室内六人。 2、箱变一次线安装六人。 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：