

# 监 理 日 志

日期：2020年 12 月 02 日

天气：晴

星期：星期三

气温：5~12℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽使用情况良好，多名管理人员现场进行质量、安全管理。 二、高压电缆头制作安装、电缆耐压试验旁站。 三、现场清理、电缆沟盖板预制质量良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、现场清理、电缆沟盖板预制四人。 2、箱变高压电缆头制作、耐压试验四人。 3、现场管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	