

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 01 日

天气： 晴

星期：星期二

气温： 24~33℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	根据施工合同，乙方必须十天内向甲方提供图纸，不上屋面专项方案未报审，提供的进度计划表为三号开工，但三项没看到一项，已下发通知单要求整改并回复原因。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司		
其 它 事 项	发监理通知单一份。		
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	