

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 02 日

天气：晴

星期：星期三

气温：24~33℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	今天施工单位对爬梯基础部位进行试探性开挖，挖后基础部位存在污水管、电缆沟，天然气管，雨水管等，不能进行基础施工，只能与厂家沟通另找施工部位。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 红 太 阳 能 科 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	