

# 监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 19 日

天气：晴

星期：星期六

气温：16~25℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

|                            |                                                                 |                      |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场无进展，每天催也没用，总包到天津特变催促箱变生产情况，箱变基础尺寸都不知道，现场朱经理去了支架厂家，说材料明天能到张家港。 |                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                                      | 施工内容及进度              |  |
|                            | 湖 南<br>红 太<br>阳 新<br>能 源<br>科 技<br>有 限<br>公 司                   |                      |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                 |                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                 |                      |  |
| 记录人：                       |                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |  |