

# 监 理 日 志

日期：2020年 09 月 21 日

天气： 晴

星期：星期四

气温： 25~35℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	今天终于材料到货了，查看了料单及检测报告，没有质量监督部门检测报告，图纸未到位，抽查了也没有参照标准。	
施 工 情 况	施 工 单 位  湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  上午卸料，厂房上面还没法上去，下午护栏立柱上角码夹具，穿螺栓，管理人员四人，工人六人。
其 它 事 项	早上进行安全培训教育。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：