

监 理 日 志

日期：2020年 09 月 22 日

天气： 阴

星期：星期二

气温： 19~24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>工程还不能具备开工条件，下午召开第四次例会，要求先把厂家箱变图纸提供过来，另外积极与美企沟通有关事宜，同时重新更新施工进度计划。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	在仓库夹具套螺栓工作，施工工人七人，管理人员四人。
其 它 事 项	下午召开第四次监理例会。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：