

监 理 日 志

日期：2020年 09 月 26 日

天气： 晴

星期：星期六

气温： 19~27℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	唐工今天值班，向他汇报了工程进展情况，并与现场巡视一圈，屋面还无法上去。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	在仓库夹具预上螺栓，配电房电缆沟开挖，逆变支架按装，施工工人十人，管理人员四人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：