

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 28 日

星期：星期一

天气：晴

气温：20~27℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 今天对配电房电缆沟尺寸复核，发现宽度未到位，要求现场整改，临电用电良好，进出口有安全维护警示。 2. 逆变器支架已焊接完毕，但一直未提供焊工证，未经验收就上油漆，已发通知单要求整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	在仓库夹具预上螺栓，配电房电缆沟开挖，逆变支架油漆，施工工人十人，管理人员四人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	