

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 30 日

星期：星期三

天气：晴

气温：19~27℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	今天对进场组件功率、测试进行见证，利用中午对工人进行安全教育，督促施工单位落实节日值班安排。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一字夹具预穿螺栓及配合第三方测试组件，施工工人十人，管理人员四人。	
其 它 事 项	组件全部到货。		
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	