

监 理 日 志

日期：2020年 10 月 01 日

天气： 晴

星期：星期四

气温： 18~26℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>今天节日，甲方宗总值班，厂方利用停电时间通知箱柜厂家来查看铜排尺寸，施工队因美企方面同意进入而把材料外运，下午进行材料吊装，安全员不在现场，监理全程旁站，警示线到位，专人吊装指挥。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 上午运料，下午吊装，施工工人 8 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项	安全生产良好。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：