

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 02 日

星期：星期五

天气：晴

气温：18~26℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视屋面施工情况： 今天上午甲方戴志强来现场查看施工安全情况，下午甲方沈工值班。 早上屋面未设置生命线就进行临边围栏安装，被立即叫停，并通知安全员进场，进场后首先进行了屋面施安全教育培训，结束后回屋面进行生命线安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	生命线安装，施工工人 8 人，管理人员 2 人。
其 它 事 项	安全生产良好。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：