

# 监 理 日 志

日期：2020年 10 月 04 日

天气： 雨

星期：星期日

气温： 16~25℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	今天因雨未施工，因组件外包装无防雨包装，要求总包单位进行加盖防雨保护。	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  上午彩条布防雨保护 6 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项	安全生产良好。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：