

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 05 日

星期：星期一

天气：多云

气温：14~22℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、配电房室外电缆沟开挖，要求做好警示工作； 二、一号车间一体夹具安装，施工人员安全用具到位，施工质量良好； 今天节日，甲方宗总值班，要求注意安全，把好质量关。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、一号车间一体夹具安装，施工工人 8 人； 2、配电房室外电缆沟开挖，施工人员 2 人； 3、管理人员三人	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	