

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 6 日

星期：星期二

天气：阴～雨

气温：16～24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、配电房室外电缆沟开挖，要求按规范要求开挖； 二、一号车间一体夹具安装，施工人员安全用具到位，施工质量良好； 三、一号车间临时监控安装，施工质量良好； 四、二号车间生命线及护栏安装，夹具、支撑牢固，平整度良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、一号车间一体夹具安装，施工工人 8 人； 2、监控安装 2 人。 3、配电房室外电缆沟开挖，施工人员 2 人； 4、管理人员 2 人
其 它 事 项	安全生产良好。	
本日现场监理人员		

记录人：

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：