

监 理 日 志

日期：2020年 10 月 07 日

天气： 晴

星期：星期三

气温： 17~24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况：</p> <ul style="list-style-type: none">一、上午对配电房电缆沟开挖深度验收，下午垫层浇筑；二、对一号车间一体夹具安装施工人员安全用具到位，施工质量良好；三、二号车间临时监控安装，施工质量良好；四、二号车间生命线及护栏安装，夹具、支撑牢固，平整度良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、一号车间一体夹具安装，施工工人 8 人； 2、二号车间监控安装 2 人。 3、配电房室外电缆沟开挖，施工人员 2 人； 4、管理人员 1 人
其 它 事 项	安 全 生 产 良 好。	
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：