

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 17 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 7-20℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查槽钢焊接部位, 未发现问题. 2. 现场巡视有土建工人未佩戴安全帽, 现场要求佩戴. 3. 加固试安装, 工人未佩戴安全帽及安全带, 现场责令整改. 4. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司 陕西广易来 生态环境工 程有限公司	1. 槽钢切割、焊接, 开孔. 2. 钢架基础砌砖. 3. 加固试安装一根. 施工人数: 土建 6 人, 加固 6 人, 管理人员 3 人. 机械: 搅拌机 1 台, 等离子切割机 1 台, 电焊机 2 台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐麟生



扫描全能王 创建