

监 理 日 志

日期: 2020年10月20日

星期: 二

天气: 晴

气温: 10-20°C

工程名称: 河南滑县永达道口 2.4381MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视中发现加固单位使用的角磨机无保护罩, 现场要求停止作业. 2. 要求加固单位对现场安全人员加强安全管理. 3. 有土建施工人员未佩戴安全帽, 现场要求正确佩戴. 4. 处理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司 陕西广易来 生态环境工 程有限公司	1. 屋面檩条加固. 2. 檩条切割焊接开孔. 3. 钢架基础砌筑. 施工人数: 加固队, 土建队, 管理人员队. 机械: 等离子切割机1台, 电焊机3台, 搅拌机1台. 叉车1辆
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐朝生	



扫描全能王 创建