

# 监 理 日 志

日期: 2020年 10月 24日

星期: 三

天气: 晴  
气温: 5-21℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

|                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 检查加固施工人员的防护用品(安全帽、安全带)佩戴情况, 都已按要求佩戴。</p> <p>2. 检查钢管基础埋管数量与规格, 符合图纸设计要求。</p> <p>3. 检查脚手架搭建确保安全可靠。</p> <p>4. 现场有工人高空抛掷, 已进行安全教育。</p> <p>5. 整理资料整理。</p> |                                                                                                                                                            |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>苏华建设<br/>集团有限<br/>公司</p> <p>陕西广易来<br/>生态环境工<br/>程有限公司</p>                                                                                   | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 管道基础浇筑。</p> <p>2. 槽钢切割焊接开孔。</p> <p>3. 屋面檩条加固。</p> <p>施工人数: 加固12人, 土建1人, 管理人员3人。</p> <p>机械: 电焊机2台, 搅拌机1台, 角磨机切割机1台。</p> <p>叉车: 1辆。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>无</p>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                                            | <p>南玉萍</p>                                                                                                                                                 |
| <p>记录人: 南玉萍</p>                        |                                                                                                                                                            | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐魏生</p>                                                                                                                            |



扫描全能王 创建