

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 23 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 14-17℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查槽钢焊接及开孔部位整改情况, 仍有部分未整改。 2. 要求加固单位施工人员穿反光背心。 3. 基础构造柱箍筋间距不一致, 现场要求调整。 4. 监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 苏华建设 集团有限 公司	施工内容及进度 1. 槽钢焊接开孔。 2. 檩条加固 (C区)。 3. 基础构造柱支模。
	陕西广易来 生态环境工 程有限公司	施工人数: 加固 14 人, 土建 5 人, 管理人员 3 人。 机械: 等离子切割机 2 台, 电焊机 3 台, 叉车 1 辆。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣 段光林
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生



扫描全能王 创建