

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 25 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 11-21℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 检查到场的商品合格证, 确认强度为 C25. 2. 旁站基础构造柱浇筑, (旁站记录表 1 份). 3. 检查 C 区加固人员安全帽及安全带使用情况. 4. 检查夹具组装, 发现有个别垫片装反, 现场要求整改. 5. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司 陕西广易来 生态环境工 程有限公司	1. C 区檩条加固. 2. 基础构造柱浇筑. 3. E 区材料搬运. 4. B 区彩钢瓦拆除、刷漆. 施工人数: 加固 15 人, 基础 6 人, 夹具组装 4 人. 管理人员: 2 人. 机械: 叉车 1 台, 等离子切割机 1 台, 电焊机 2 台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣, 段光林.
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维生



扫描全能王 创建