

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 29 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 8-19℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 正副加固带电作业, 检查防火措施, 发现只有 1 个灭火器, 现场要求从其他区域去拿。 2. 基础土方回填要求清理基坑内的垃圾, 砂浆不能丢。 3. 检查正副夹具安装, 未发现问题。 4. 监理资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设集团有限公司 陕西广易来生态环境工程有限公司	1. 正副加固人员 18 人。 2. 基础土方回填 3. 一次柜至配电房电缆沟开挖 4. 彩钢瓦除锈刷漆 2 人。 5. 正副支架材料分散 4 人。 6. 夹具组装 2 人。 管理人员: 加固 2 人, 光伏 1 人, 拖机 1 台。
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣 段光林
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生



扫描全能王 创建