

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 31 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 11-21℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视中发现彩钢瓦所刷漆为调和漆, 起不到防腐作用, 现场要求施工单位更换. 2. 电缆穿管埋设深度不符合要求, 下监理通知单. 3. 催促加固单位资料报审. 4. 督促资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设集团有限公司 陕西广易来生态环境工程有限公司	1. 压边架安装 5 人. 2. B 区彩钢瓦除锈刷漆 2 人. 3. 基础桩倍率支模 5 人. 4. B 区加固 1 人. 管理人员: 加固 2 人, 光伏 1 人.
其 它 事 项	下通知单 1 份.	
本日现场监理人员	南玉荣、段书林	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建