

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 1 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 4-18℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场巡视中发现 B 区屋顶有未固定, 现场给施工人员安全培训. 2. C 区至 B 区梯子未固定, 要求施工单位整改. 3. 催促 基础 加固单位资料报审. 4. 整理资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设集团有限公司	1. 槽钢加工 7 人. 2. E 区支架安装 5 人. 3. B 区彩钢瓦拆除刷漆 4 人. 4. 基础桩修平及支模 5 人. 5. 夹具组装 3 人.
	陕西广易来生态环境工程有限公司	管理人员: 加固 2 人, 光伏 1 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	南玉荣、段光林	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建