

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 3 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 6-16℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场发现电缆沟未整改就已回填, 下监理工作联系单1份, 2. 检查C区导轨安装, 发现2处夹县螺栓未紧固到位, 现场要求整改, 并逐一进行检查. 3. 监理资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设集团有限公司	1. B区彩钢瓦除锈刷漆 2人. 2. C区导轨安装 7人. 3. 槽钢加工 7人. 4. 电缆井砌筑 5人. 5. 夹县组装机 2人. 管理人员: 加国以, 光伏1人.
陕西广易来生态环境工程有限公司		
其它事项	下监理工作联系单1份.	
本日现场监理人员	南玉荣, 殷克林	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐锦生	



扫描全能王 创建