

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 4 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 10-18℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视中发现 C 区已安装的夹具 2 处未卡在彩钢瓦瓦楞内, 现场要求整改. 2. 要求加固单位对 B 区进出口位置进行整改, 催促资料报审, 下发监理通知单及工作联系单 1 份. 3. 口头催促土建施工人员对监理通知单及工作联系单内容进行整改, 还未整改. 4. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司 陕西广易来 生态环境工 程有限公司	1. 槽钢加工 3 人 2. B 区加固 11 人. 3. C 区导轨安装 8 人. 4. 棚架基础平台支模 5 人. 5. 夹具组装 3 人. 管理人员: 加固 2 人, 光伏 1 人.
其 它 事 项	下发监理工作联系单 1 份.	
本日现场监理人员		南玉荣、段光林
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生



扫描全能王 创建