

监 理 日 志

日期: 2020年 10月 5日

星期: 四

天气: 小雨

气温: 10-18℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 完善监理云, 监理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司	因在加固施工时, 吊篮灰尘及铁屑掉落至下方生产 车间, 厂房业主要求停工, 未施工.
	陕西广易来 生态环境工 程有限公司	
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	南玉荣, 段光林.	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建