

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 4 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 18-6℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看平台钢筋整改情况。施工单位只是搭设部位焊接。让其按图纸要求施工。 督促施工方提交报审资料。及时回复 监理通知单。	
施 工 情 况	施工单位 苏华建设 集团有限 公司 陕西广易来 生态环境工 程有限公司	施工内容及进度 设备基础平台钢筋整改。模板加固 准备明日浇筑。共 7 人 加固人员休息。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛耀生。	