

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 16 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 18-11℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度, 了解加固事宜. 督促总包单位资料事宜. 整理项目资料.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司 陕西广易来 生态环境工 程有限公司	3人修补设备基础 1人加工支架 3人安装汇流箱 加固无人施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人: 张光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生