

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 17 日
星期: 四

天气: 阴
气温: 14-5℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工质量及安全情况。 与业主共同见证屋面梁板的拉拔试验。 施工队焊接接地扁铁时, 让即时处理焊缝。 并刷防锈漆。 基础外围浇筑散水时, 需在散水	
施工情况	施工单位 苏华建设集团有限公司	施工内容及进度 1人焊接电缆在梁接地扁铁 2人拆除基础平台模板 3人绑扎钢筋
	陕西广易来生态环境工程有限公司	到屋面做拉拔试验。
其它事项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	