

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 20 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 10-20

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

|                  |                                                                                                 |                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 监理<br>工作<br>情况   | <p>到现场查看施工进度及质量</p> <p>电缆沟盖板拉平, 凸出地面高度, 让其用切割机割槽, 放入槽内, 保持与地面齐平。</p> <p>让所有施工人员明日开始佩戴好口罩上班。</p> |                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况 | 施工单位<br><br>苏华建设<br>集团有限<br>公司                                                                  | 施工内容及进度<br><br>3人安装下墙杯架<br>6人修补设备基础面及平地基础 |
|                  | 陕西广易来<br>生态环境工<br>程有限公司                                                                         | 回填, 为浇筑散水做准备                              |
| 其<br>它<br>事<br>项 |                                                                                                 |                                           |
| 本日现场监理人员         | 张岩林                                                                                             |                                           |
| 记录人:             | 张岩林                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生                  |