

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 24 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 7- -4℃

工程名称: 河南滑县水边道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场进行巡视检查。 发现所购材料与图纸不符,要求施工单位更换 浇筑混凝土时留下的垃圾需即时清理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司	上午 8人安装支架。 6人预制模板
	陕西广易 米生态环 境工程有 限公司	下午 14人浇筑支墩
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	