

监 理 日 志

日期: 2020年11月25日

天气: 多云

星期: 三

气温: 1-9 °C

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场进行巡视检查。 施工人员在安装桁架时, 要求切割部位需打磨光滑, 无刀刺, 并刷漆。 制作电缆连接处需改为螺栓连接。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	苏华建设 集团有限 公司 陕西广易 来生态环 境工程有 限公司	6人安装导轨 3人安装桁架 3人修复基础, 电缆升。 加国无人施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段兴林	
记录人: 段兴林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	